

附件：2025年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	2024年高中改善办学条件资金
2	教育强国基础设施建设工程2025年中央基建投资(教学楼与运动场)项目
3	盘活存量拨付改善高中办学条件及学校运转

寿县安丰高级中学教育强国基础设施建设工程 2025 年中央基建投资(教学楼与运动场)项目
绩效目标自评表

(2025 年度)					单位：万元			
项目名称	教育强国基础建设工程 2025 年中央建设投资（教学楼和运动场）							
主管部门	寿县教育体育局			实施单位	寿县安丰高级中学			
项目资金（元）	项目年初预算数		项目预算数	实际执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		700	694.52	10	99%	9	
	其中：本年财政拨款		700	694.52	10	99%	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	改善农村学校基本办学条件，增加教室 26 个，增加城镇学位供给 200 名，增加教师教室 5 个，提升教师人均办公面积。2025 年完成主体工程建设，并完成验收，投入使用。			改善农村学校基本办学条件，增加教室 26 个，增加城镇学位供给 200 名，增加教师教室 5 个，提升教师人均办公面积。2025 年完成了主体工程建设，并完成验收，投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	增加教室数	26	26	20	20	
			教师办公室	5	5	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程期限	1 年	13 月	10	8	消防设计不达标整改
		成本指标						
	效益指标（30 分）	社会效益	增加学位数	200	200	15	15	
		可持续影响	增加招生计划	200	200	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	10	9	
	总分					100	96	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10

分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 x 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 x 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。